

Abrechnung über die Kosten für den Orgelneubau

1. Bauabrechnung Architekt Paul Hintermann

	Voranschlag	Rechnung
1.1 Orgelbauer	256,006.—	351,605.25
1.2 Schreinerarbeiten	79,043.—	71,396.10
1.3 Elektrische Installationen	5,788.—	3,089.40
1.4 Malerarbeiten	13,132.—	10,410.45
1.5 Künstlerischen Schmuck	12,086.—	12,654.40
1.6 Honorare	38,765.—	28,726.80
1.7 Zusatzkredite z.L. Kirchgemeinde	76,174.—	
1.8 Total	480,994.—	477,882.40

2. Kostenverteilung

2.1 Kosten z.L. Kirchgemeinde	76,174.—
2.2 Kosten z.L. Zentralkirchenpflege	401,708.40
2.3 Total Kosten wie Zif. 1.8	477,882.40

3. Kreditbewilligung

3.1 Kostenvoranschlag 1.7.1960	224,000.—
3.2 Teuerung bis 1.10.1963	56,500.—
3.3 Kreditbeschluss gem. Abstimmung ref. Aktivbürgerschaft vom 12.4.1964	280,500.—
3.4 Teuerung bis 1. 1.69	80,710.—
3.5 Kostenvoranschlag 1. 1.69	361,210.—
3.6 Teuerung bis Herbst 1970	43,610.—
3.7 Total Kredite ZKP	404,820.—
3.8 Zusatzkredite z.L. Kirchgemeinde inkl. Teuerung	76,174.—
3.9 Total Kredite	480,994.—

4. Kreditabrechnung

Belastung Rechnung 1964/8	5,000.—
1969	105,000.—
1970	280,000.—
1971	11,708.40
z.L. Kirchgemeinde	76,174.—
	477,882.40

Zürich, 8. April 1971

KIRCHENGUTSVERWALTUNG PREDIGERN

G. Gonzenbach

Von der Zentralkirchenpflege genehmigt:

Zürich, den 16. Juni 1971

Der Präsident:

Der Sekretär:

J. Burkhard

H. Badlofen